施工・試験施工・研究資料

施工・試験施工編

施工概要

発注者	小松大谷高等学校
工事名	小松大谷高等学校グラウンド改修工事
施工年月日	平成25年　6月28日～平成25年8月31日
施工場所	石川県小松市津波倉町チ1
施工規模	A＝5，200㎡　t＝100㎜
元請業者	株式会社　北森建設　　トースド工法施工業者　ヘルシー・スポーツ建設(株)
担当者	(株)東部建設　松村純夫　認定番号:CKN1001-1374 (株)東部建設　江岸卓保　認定番号:CKN1001-1375
種　別	グラウンド
配　合	(福井県産赤土　6　：　福井県産砂　4　の混合土)1m3当たり 固化材　　：　100kg 団粒化剤　:2．0ﾘｯﾄﾙ 水　　:30～50ﾘｯﾄﾙ その他　　:表面処理用　0．02ﾘｯﾄﾙ／㎡
備　考	福井県産の赤土と砂を混合土として施工

福井県産　山砂

福井県産　山土

混合機械

混合状況

敷均し状況

転圧状況

完成

完成

2年8ヶ月後

2年8ヶ月後

黒く見えている
部分が未施工

施工・試験施工・研究資料

施工・試験施工編

施工概要

発注者	小松市沖周辺土地区画整理組合
工事名	小松市沖周辺土地区画整理事業公園整備工事(その3)
施工年月日	平成25年　1月11日～平成25年3月27日
施工場所	石川県小松市沖町　地内
施工規模	A＝300㎡　t＝100㎜
元請業者	誠和建設(株)　トースド工法施工業者　(株)ソテック
担当者	(株)東部建設　松村純夫　認定番号:CKN1001-1374 (株)東部建設　江岸卓保　認定番号:CKN1001-1375
種　別	防草　のり面保護
配　合	倶利伽羅産　購入砂　1m3当たり 固化材　：80kg 団粒化剤　:2.0ﾘｯﾄﾙ 水　　:30～50ﾘｯﾄﾙ その他　:表面処理用　0.02ﾘｯﾄﾙ／㎡
備　考	

俱利伽羅産購入土
固化材添加

攪拌状況

団粒化確認

積込搬出

のり面ﾊﾞｹｯﾄにて
整形状況

人力施工状況

完　成

1年6ヶ月後

1年6ヶ月後

4年後

4年後